

OBRA:	PAVIMENTACION DE LA CALLE GANGES (TRAMO BANGLADESH A TOPAR CON PAVIMENTO PTE) COL CAÑON DE LA INDIA
-------	---

CONTRATO:	G-5051-818-6141-D/0023/2016
-----------	-----------------------------

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OLIVSA SA DE CV

REG. PUC : SOP/PUC-0048-1999

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	23 DE MAYO	DEL	2016
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE MAYO	DEL	2016
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	13 DE AGOSTO	DEL	2016
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:	DE	DEL	
PRÓRROGA CONCEDIDA AL:	9 DE SEPTIEMBRE	DEL	2016
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:	DE	DEL	
F. TÉRMINO POR AMPLIACIÓN:	DE	DEL	
FECHA DE TÉRMINO REAL:	9 DE SEPTIEMBRE	DEL	2016

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN FÍSICA:

LUGAR DE RECEPCIÓN : CALLE GANGES FECHA DE RECEPCIÓN: 14-oct-16 HORA: 11:00 Hr

INTERVIENEN

POR LA DIRECCIÓN:

EL SUPERVISOR

ING. MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA

NOMBRE

FIRMA

DIRECCIÓN RESPONSABLE:

ING FRANCISCO JESUS ALVAREZ MONTES

NOMBRE

FIRMA

SUPERVISOR INTERNO:

ARQ. MAURICIO LIRA RIVERA

NOMBRE

FIRMA

CONTRALORIA

Cesar Ramos Estrada

NOMBRE

FIRMA

POR EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA

ARQ. FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ

NOMBRE

FIRMA

EL RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE

FIRMA

**** POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE A RESGUARDO:**

Maria Dussé Dauncy Arce

NOMBRE

FIRMA

DG RFI y SG.

VICTOR ALEJANDRO WATA LOZIO

NOMBRE

FIRMA

(FIDOC)

Diaz Torres Miguel Angel

OBRA:	PAVIMENTACION DE LA CALLE GANGES (TRAMO BANGLADESH A TOPAR CON PAVIMENTO PTE) COL CAÑON DE LA INDIA
-------	---

CONTRATO:	G-5051-818-6141-D/0023/2016
-----------	-----------------------------

MOTIVO

ENTREGAR **FÍSICAMENTE** POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR PARA SU OPERACIÓN Y RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN, SECRETARÍA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE LA OBRA REFERIDA. ESTO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

PAVIMENTACION DE CALLE, ARROYO, GUARNICIONES, BANQUETA AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL

PAVIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2 COLADO SOBRE ESCARIFICADO DE

TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90% Y MEJORAMIENTO CON CAL A RAZON DE 8 KG/M2

SUBRASANTE DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 100%, BASE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO

RIGIDO DE 20 CM COMPACTADO AL 98%

GUARNICIONES DE 18X33X50 CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2.

BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESP. CENEFA CON CONCRETO

ESTAMPADO CON REFUERZO DE MALLA 6X6-10/10 BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 90%

INSTALACION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE DE 3" PVC HCA.

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA

INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO DE 10" Y DESCARGAS DE 6"

INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL 24" TIPO S CORRUGADO, Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

RECEPCIÓN

LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. CONFORME LO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

NO HABIENDO MAS QUE ACLARAR, SE CIERRA LA PRESENTE.

NOTA:

** DEBERÁ ASENTARSE LA ENTREGA A MANTENIMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SAPAL O LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Plaza Principal s/n Centro Histórico de León, Gto., México C.P. 37000 Tels. 788-0000 Exts. 1235, 1233, 1252, 1258