

# ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA

OBRA:	<b>PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LAS ABEJAS</b> <b>TRAMO: DE CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS A TOPAR</b> <b>ORIENTE CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD</b>	CODIGO: RC-16-POT-7.5.1 Versión: 03 Fecha de Revisión: 14-05-07
CONTRATO:	G-5051-818-6141-D/0057/2016	

CONTRATISTA: Constructora COEROG, S. A. de C. V. REG. OPM : GTO-SOP/PUC-1369-2012  
 MONTO CONTRATADO : 1,515,921.62  
 AMPLIACION: 0.00  
 TOTAL: 1,515,921.62 (INC. I.V.A.)

### ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	4	DE	JULIO	DEL	2016
FECHA DE INICIO REAL:	4	DE	JULIO	DEL	2016
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	16	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2016
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:		DE		DEL	
PRÓRROGA CONCEDIDA AL:	7	DE	OCTUBRE	DEL	2016
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:		DE		DEL	
F. TÉRMINO POR AMPLIACIÓN:		DE		DEL	
FECHA DE TÉRMINO REAL:	7	DE	OCTUBRE	DEL	2016


### LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN: LEON, GTO. FECHA DE RECEPCIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 HORA: 11:00 HORAS


### INTERVIENEN

**POR LA DIRECCIÓN:**


EL SUPERVISOR I.C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ  
NOMBRE

  
FIRMA

DIRECCIÓN RESPONSABLE: ING. FRANCISCO JESUS ALVAREZ MONTES  
NOMBRE


  
FIRMA

CONTRALORIA Alc. Ricardo Pérez Abrego  
NOMBRE

  
FIRMA

**POR EL CONTRATISTA:**

EL CONTRATISTA ING. ELIAS RODRIGUEZ GOMEZ  
NOMBRE

  
FIRMA

EL RESIDENTE DE OBRA I. C. JOSE LUIS ZUÑIGA MURILLO  
NOMBRE


  
FIRMA

**\*\* POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:**

Desarrollo Humano  
NOMBRE

  
FIRMA

Alumbrado Publico  
NOMBRE

  
FIRMA

SENESTU  
NOMBRE

  
FIRMA

Bertha Sanchez  
FIDOC

  
FIRMA

# ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA

OBRA:	<b>PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LAS ABEJAS TRAMO: DE CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS A TOPAR ORIENTE CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD</b>	CODIGO: RC-16-POT-7.5.1 Versión: 03 Fecha de Revisión: 14-05-07
CONTRATO:	G-5051-818-6141-D/0057/2016	

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCIÓN, SECRETARÍA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRAS LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PVC HIDRAULICO RD 26 DE 3" DE DIAMETRO, INSTALACION DE NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULA; REHABILITACION DE ATARJEA PARA DRENAJE SANITARIO EN PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" DE DIAMETRO, INSTALACION DE NUEVAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA, INCLUYENDO ESCALONES Y BROCALES DE FO. FO.; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, GUARNICION PECHO DE PALOMA DE 0.15X 0.30X 0.50 MTS DE SECCION Y GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS DE 0.20 MTS DE CORONA A RAS DE RAMPA, ALTURA TOTAL DE 0.18 MTS BASE MAYOR A NIVEL DE BASE DE 0.50 MTS ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 10, PARA PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR; SELLADO EN JUNTAS 10X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO); BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X 6 10/ 10, ACABADO ESCOBILLADO Y CENEFA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO EN BANQUETA DE 0.40 MTS DE ANCHO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X 6 10/ 10, ACABADO ESTAMPADO; SEÑALAMIENTO HORIZONTAL; SEÑALAMIENTO VERTICAL SEGUN PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS, MODELO VERDEON MARCA COOPER LIGHTING O SIMILAR, DE LEDS, POTENCIA DE 64W

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

## RECEPCIÓN

LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES


RÚBRICAS

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials: V, FM]*