

Leon



MUNICIPIO DE LEÓN; GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE JULIO TRAMO: FRAY SABATINO A AV. OLIMPICA EN LEÓN DE LOS ALDAMA

DOMICILIO: CALLE 16 DE JULIO

LOCALIDAD: LEÓN, GTO.

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS S.A. DE C.V.


REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1726-2012


ANTECEDENTES DE CONTRATO


CONTRATO No.	G-5051-818-6141-D/0064/2016	DE FECHA	16 de junio de 2016
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,933,012.12		
INICIO S/CONTRATO:	04/07/2016	INICIO REAL:	04/07/2016
TÉRMINO S/CONTRATO:	06/12/2017	TÉRMINO REAL:	17/01/2017
1ER PRÓRROGA:	04/01/2017	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	CONVENIO DGOP/CT/PR/188/16
2DA PRÓRROGA:	17/01/2017	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	CONVENIO G-5051-818-6141-D/0064/2016
1ER AMPLIACIÓN:	\$ 68,974.31	DE FECHA:	30 de diciembre de 2016
2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA:	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 4,001,986.43		
REC. FEDERALES:	REC. ESTATALES <input checked="" type="checkbox"/>	REC. MPALES.	<input checked="" type="checkbox"/>


INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE



 Ing. Carlos Alberto Cortés Galván
 Director General de Obra Pública



 Ing. José Refugio Torres Mejía
 Director de Supervisión de la DGOP


 Ing. Rubén Castiños Pérez
 Supervisión interna DGOP


 EMSyCCC S.A. DE C.V.
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA


 Arq. Raúl Santana Rodríguez
 Representante Legal / Admon. Único


 Ing. Mario Salinas N.
 SEDESU (RESERVA)

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

NO PRESENTA

Contraloría Municipal

STyRC

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR	FECHA	HORA
DIR. DE ADMON. Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	LEÓN GTO. A 01 DE JUNIO DEL 2017	13:30

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS N° G-5051-816-6141-D/0064/2016

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 08/02/2017, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO N° 111 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADUDDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACION

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-35 DE 16 CMS DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO 150 KG/CM² Y 6CMS DE ESPESOR, CON CENEFAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10CMS DE ANCHO ARMADO CON MALLA ELECTROLODADA 6.6-10/10 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC ANGER RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO S-20 DE 10" DE DIÁMETRO, DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO S-10 DE 6" CAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA	CHUBB MEXICO			
NÚMERO	86291357	FECHA	16/06/2016	MONTO	\$	1,179,903.64
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	CHUBB MEXICO			
NÚMERO	86291354	FECHA	16/09/2016	MONTO	\$	393,301.21
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	DORAMA			
NÚMERO	17A15444	FECHA	08/02/2017	MONTO	\$	372,387.09

OBSERVACIONES EXISTENTES

ESTE ESPACIO SE DESTINARÁ A CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN RESPECTO AL CONTRATO, O EN SU DEFECTO LA DECLARACIÓN DE CRÉDITOS O SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA EN SU CASO, QUE SE PREVE EN EL ARTÍCULO 106 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE CONTRATO a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 04/07/2016 A: 15/07/2016	\$344,290.67			
2	DE: 16/07/2016 A: 31/07/2016	\$7,841.46			
3	DE: 01/08/2016 A: 31/08/2016	\$246,783.32			
4	DE: 01/09/2016 A: 30/09/2016	\$221,208.94			
4-A	DE: 01/09/2016 A: 30/09/2016	\$50,606.69			

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials