

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA

OBRA:	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGRA (TRAMO: BANGLADESH A TOPAR CON ARROYO) , EN LEON DE LOS ALDAMA	CODIGO RC-16-POT-7.5.1 Versión 03 Fecha de Revisión: 14-05-07
-------	---	---

CONTRATO:	G-5051-818-6141-D/0068/2016
-----------	-----------------------------

CONTRATISTA: **Constructora COEROG, S. A. de C. V.** REG. OPM : GTO-SOP/PUC-1369-2012

MONTO CONTRATADO : 1,642,892.56

AMPLIACION: 0.00

TOTAL: 1,642,892.56 (INC. I.V.A.)

ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	4	DE	JULIO	DEL	2016
FECHA DE INICIO REAL:	18	DE	JULIO	DEL	2016
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	16	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2016
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:		DE		DEL	
PRÓRROGA CONCEDIDA AL:	30	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2016
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:		DE		DEL	
F. TÉRMINO POR AMPLIACIÓN:		DE		DEL	
FECHA DE TÉRMINO REAL:	30	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2016

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN: **LEON, GTO.** FECHA DE RECEPCIÓN: **11 DE NOVIEMBRE DE 2016** HORA: **15:00 HORAS**

INTERVIENEN

POR LA DIRECCIÓN:

EL SUPERVISOR I.C. OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

DIRECCIÓN RESPONSABLE: ARQ. JOSE REFUGIO TORRES MEJIA
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

CONTRALORIA ING. ROHEO CRUZ MALDINA
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

POR EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA ING. ELIAS RODRIGUEZ GOMEZ
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

EL RESIDENTE DE OBRA I.C. OSCAR AKTURO VELAZQUEZ ZUÑIGA
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

** POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:

Superintendente MARIANO LUIS RIVERA
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

DGRM y SG. VICTOR ALEJANDRO CATAL
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

Ing. JUAN CARLOS MEJANZO PAZ (FIDEL.)
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

Ing. Javier García González (C.A.P.)
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

Plaza Principal s/n Centro Histórico de León, Gto., México C.P. 37000 Tels. 788-0600 Faxis 1234-1234, 252, 1258

Alma Julia Escobar Julinas
SEDECAHU AS Préstos

[Firma]

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA

OBRA:	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGRA (TRAMO: BANGLADESH A TOPAR CON ARROYO) , EN LEON DE LOS ALDAMA	CODIGO RC-16-POT-7 5.1 Versión: 03 Fecha de Revisión 14-05-07
CONTRATO:	G-5051-818-6141-D/0068/2016	

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCIÓN, SECRETARÍA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PVC HIDRAULICO RD 26 DE 3" DE DIAMETRO, INSTALACION DE NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS; REHABILITACION DE ATARJEA PARA DRENAJE SANITARIO EN PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" DE DIAMETRO, INSTALACION DE NUEVAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, INCLUYENDO ESCALONES Y BROCALES DE FO. FO.; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS. CIMBRA METALICA, GUARNICION SEMI-INTEGRAL DE 0.15X 0.30X 0.50 MTS DE SECCION Y GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS DE 0.20 MTS DE CORONA A RAS DE RAMPA, ALTURA TOTAL DE 0.18 MTS BASE MAYOR A NIVEL DE BASE DE 0.50 MTS ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 10, PARA PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR, SELLADO EN JUNTAS 10X 6 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO); BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y CENEA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO EN BANQUETA DE 0.40 MTS DE ANCHO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X 6 10/ 10, ACABADO ESTAMPADO; DRENAJE PLUVIAL DE 18" DE DIAM. TUBERIA DE PAD SEÑALAMIENTO HORIZONTAL; SEÑALAMIENTO VERTICAL SEGUN PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, MODELO VERDEON MARCA COOPER LIGHTING O SIMILAR, DE LEDS, POTENCIA DE 64W.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

RECEPCIÓN

LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

Por D.P.
vii

RÚBRICAS

Plaza Principal s/n Centro Histórico de Leon, Gto., México C.P. 37000 Tels. 788-0520 Fax: 1235, 1233, 1252, 1258